

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：重庆旭望来汽车配件有限公司（加盖公章）

日期：2024年6月26日

项目名称	汽车零部件及配件生产研发基地			建设地点	北碚区蔡家组团B标准分区B33-1/04、B34-1/04地块				
项目审批（核准、备案）机关、文号	重庆市发展和改革委员会 2019-500109-36-03-063225			水土保持方案审批（报备）机关、时间	重庆市北碚区水利局				
项目征占地面积（hm ² ）	10.662			水土流失防治责任范围（hm ² ）	10.662				
项目挖方总量（万m ³ ）	15	填方总量（万m ³ ）	5	借方总量（万m ³ ）	5	弃方总量（万m ³ ）	10		
表土剥离量	0			表土利用量	0				
项目建设工期	2022年7月至2024年5月			水土保持设施建设工期	2022年7月至2024年5月				
项目规模和主要建设内容	B33地块：建设规模56939m ² ，建设内容：裙楼、1#-4#塔楼、5#倒班楼、6#公厕；B34地块：建设规模95225m ² 建设内容：1#倒班楼、2#-9#厂房。								
主要水土保持设施及工程量	1.植物措施：桂花树16株，草坪4500m ² ，火山榕3200株；2.工程措施：雨水池1100m ³ 、透水砖铺装4100m ² ；								
工程总投资（万元）	55000		水土保持设施投资（万元）	614	缴纳水土保持补偿费（万元）	10.662			
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	97	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	94
		完成值	100		完成值	1.0		完成值	97
	表土保护率%	目标值	95	林草植被恢复率%	目标值	97	林草覆盖率%	目标值	13
		完成值	95		完成值	100		完成值	13
自主验收情况	(一) 项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全							<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	(二) 建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求							<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	(三) 水土保持设施后续管理、维护主体明确							<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
自主验收结论	合格								
水土保持专家签字				工作单位			联系电话		
设计单位意见： (加盖公章) 项目负责人： 日期：			水土保持设施施工单位意见： (加盖公章) 项目负责人： 日期：			水土保持设施监理单位意见： (加盖公章) 项目负责人： 日期：			

建设单位联系人：吴传彬

联系电话（手机）：13883940640

（注：本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目和已开展区域评价的园区建设项目水土保持设施自主验收）